

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

miércoles, 25 de marzo de 2026

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 441 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
 UE: 001102 - REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO
 CC: 01.04 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.01	I	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL Y LA CONECTIVIDAD EN COMUNICACIONES EN CONDICIONES SEGURAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH																				
AEI.01.03	I	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH																				
AOI00110200331		MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL PROYECTO 2436326	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	0.37	0.00	0.00	0.38	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.15	0.10	0.37	0.00	0.00	0.37	1.00		
AOI00110200332		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2436326	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.32	0.24	0.00	0.00	0.14	1.00	92.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.30	0.32	0.24	0.00	0.00	0.00	0.92		
AOI00110200333		GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2436326	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	30.00	40.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	9.00	4.00	4.00	6.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	40.00		
AOI00110200334		MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL PROYECTO 2446430	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200456		EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2272147	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200457		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2272147	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	12.00	20.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
AOI00110200539		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2634646	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200540		MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2629531	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200541		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2629531	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200531		GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2625435	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200532		GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2639319	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	16.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	16.00		
AOI00110200535		MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2651094	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200536		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2651094	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200537		EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2644181	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200538		MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2634646	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200514		CONSTRUCCION DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2625435	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	0.44	0.11	0.00	1.00	100.00	

AOI00110200326 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2559082	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	16.00	
AOI00110200375 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA DEL PROYECTO 2547949	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.43	0.16	0.09	0.30	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.03	0.02	0.00	0.43	0.16	0.09	0.00	1.00		
AOI00110200376 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA DEL PROYECTO 2559082	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.02	0.02	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.02	0.02	0.00	0.00	1.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 89.7

OEI.04 | GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA; ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.04.01 | SERVICIO FORMATIVO DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200337 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2554245		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200338 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2554245		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.12	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.12	0.00	0.00	1.00			
AOI00110200377 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA DEL PROYECTO 2554245		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.02	0.00	1.00		
AOI00110200530 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2554245		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 100.0

OEI.05 | MEJORAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.05.02 | PROGRAMA DE TITULACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES OPORTUNOS EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200534 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2507888		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.26	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.26	1.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 100.0

AEI.05.03 | INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN; CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SOSTENIBLES PARA LOS AGRICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200264 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2424392		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200266 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2553255		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200512 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO _ 2553299		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.06	0.22	0.24	0.07	0.20	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.06	0.22	0.24	0.07	0.20	1.00		
AOI00110200287 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2553269		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,001.00	0.00	0.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,001.00	0.00	
AOI00110200288 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2553269		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	26.00	30.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	
AOI00110200291 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2553330		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
AOI00110200408 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2553533		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.06	0.16	0.08	0.01	0.55	1.00	86.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.18	0.14	0.06	0.07	0.16	0.08	0.01	0.86	86.00	
AOI00110200409 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2553533		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.25	0.11	0.12	0.40	1.00	90.00	90.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.12	0.00	0.12	0.25	0.11	0.12	0.40	90.00	
AOI00110200400 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2507893		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.09	0.10	0.03	0.55	0.99	100.00
							EJECUTADO	0.10	0.13	0.07	0.00	0.06	0.12	0.11	0.09	0.10	0.03	0.07	0.99	100.00	
AOI00110200401 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2507893		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	30.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	30.00	100.00	
AOI00110200404 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2553248		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.01	0.00	0.55	1.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.09	0.00	0.01	0.18	0.13	0.08	0.16	0.28	0.01	0.00	0.06	1.00	100.00	
AOI00110200405 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2553248		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.08	0.02	0.00	0.72	1.00	84.00	84.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.03	0.19	0.16	0.18	0.08	0.02	0.00	0.00	0.72	84.00		
AOI00110200406 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2553248		SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	100.00	

AOI00110200407 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2553299	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	6.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00		
AOI00110200374 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2553299	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.34	0.14	0.10	0.20	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.34	0.14	0.10	0.20	1.00	
AOI00110200395 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2557451	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200396 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2507888	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.07	0.11	0.00	0.00	0.51	1.00	97.00
					EJECUTADO	0.02	0.10	0.06	0.04	0.07	0.19	0.31	0.07	0.11	0.00	0.00	0.00	0.97	
AOI00110200397 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2507888	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.22	0.00	0.00	0.76	1.00	98.00
					EJECUTADO	0.20	0.16	0.15	0.05	0.10	0.20	0.00	0.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.98	
AOI00110200398 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2507888	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	
AOI00110200399 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2507893	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99.00
					EJECUTADO	0.03	0.05	0.05	0.00	0.10	0.14	0.14	0.15	0.12	0.08	0.07	0.06	0.99	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 92.7

OEI.08 | MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.08.01 | ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00110200304 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA DEL PROYECTO 2464340				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200305 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2464340				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00110200427 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2114642				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.60	1.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.60	1.00				

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0

AEI.08.03 | CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200271 - MEJORAMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS PRIMARIAS DEL PROYECTO 2471159				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.00	0.10	0.01	0.81	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.28	0.16	0.13	0.12	0.04	0.00	0.07	0.01	0.00	0.10	0.01	0.08	1.00	
AOI00110200300 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2471159				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.96	1.00	89.00	
							EJECUTADO	0.49	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.89		
AOI00110200301 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2471159				Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: 96.3

OEI.09 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD
 AEI.09.05 | SEGUIMIENTO; MONITOREO; EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200277 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - ELABORACION DE PERFILES DE PRE INVERSION				Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	1.27	0.00	1.00	0.00	13.27	45.21
							EJECUTADO	1.00	1.00	0.04	0.69	0.00	0.00	1.00	0.00	1.27	0.00	1.00	0.00	6.00	
AOI00110200343 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2077869				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200344 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2077869				Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	2.00	10.00	80.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00110200454 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2115456				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.41	0.11	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200455 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2115456				Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
AOI00110200526 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO 2115456.				Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05: 87.5

OEI.11 | PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.11.02 | MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00110200394 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - PRODUCE ANCASH	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.42	0.10	0.00	0.00	0.02	1.00	98.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.42	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200518 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2623698	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.30	1.00	70.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
AOI00110200520 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2111346	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200524 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2676205	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.31	1.00	69.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00
AOI00110200525 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2676205	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00	90.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	9.00	0.00
AOI00110200533 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2623698	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	10.00	70.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	7.00	0.00	7.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02: 66.2

OEI.13 I PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.13.03 I PROGRAMA CONTRA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS Y DROGAS OPORTUNO EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00110200327 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO 2532188			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
								EJECUTADO	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200328 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2532188			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
								EJECUTADO	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03: 100.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL: 80.65

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I: 80.65

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II: 0.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO	116
Acciones Estratégicas	3	3	5	-	11	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	116
Actividades Operativas (Ejecución física)	24	13	79	0	116	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

- Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
- La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
- La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.